

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Капитальное строительство в Аргаяшском районе», утвержденной постановлением администрации Аргаяшского муниципального района № 34 от 23 января 2020 года за 2020 год

Достижение индикативных показателей					Коэффициент достижения индикативного показателя
Показатели	План	Факт	Отклонение (+;-)		
1	2	3	4	5	
Количество разработанной проектно-сметной документации:					
1. «ДОУ на 240 мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Березовая, 36»	1	0	-1	0	
2. «ДОУ на 120 мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. Школьная, 5,5 А»	1	0	-1	0	
3. ФОК в с. Аргаяш	1	0	-1	0	
1.1 Бурение скважины под «ДОУ на 240 мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Березовая, 36	1	1	0	1,0	
Оценка полноты использования бюджетных средств					
Объем бюджетного финансирования	4776012,14	961494,00	111466,69	0,94	

# ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы программы «Капитальное строительство в Аргаяшском районе», утвержденной постановлением администрации Аргаяшского муниципального района № 34 от 23 января 2020 года за 2020 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации	Расходы (тыс.рублей) по годам		
				Сводная бюджетная роспись, план фактически	Сводная бюджетная роспись, фактически	Кассовое исполнение за 2020г
Муниципальная программа	«Капитальное строительство в Аргаяшском районе»	Заместитель главы района по вопросам ЖКХ и градостроительства Аргаяшского района Абылхасынов Р.А. Главный архитектор Абзалилов Ф.Р.	070174009 00010414	2464493,32	0,00	0,00
			070174009 S0010	1350024,82	0,00	0,00
			110274001 S004B	860994,00	860994,00	860994,00

## Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы за 2020 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой)	Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)
Муниципальная программа	«Капитальное строительство в Аргаяшском районе»	всего	4776012,14	961494,00
		Бюджет муниципального района	4776012,14	961494,00
		Федеральный бюджет	0	0
		Областной бюджет	0	0
		Внебюджетные источники	0	0

